

Id	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	Timeline																											
					sep							okt					nov					dec				jan				feb		
					l	o	s	t	m	f	t	l	o	s	t	m	f	t	l	o	s	t	m	f	t	l	o	s	t	m		
1	<b>AB Under Elmene 14A+B - Oplæg til tidsplan</b>	<b>140 dage</b>	<b>ma 23-08-21</b>	<b>fr 04-03-22</b>																												
2	Byggepladsetablering	10 dage	ma 23-08-21	fr 03-09-21																												
3	Stilladsopsætning	20 dage	ma 23-08-21	fr 17-09-21																												
4	Tagrenovering og etablering af knopskydninger	110 dage	ma 20-09-21	fr 18-02-22																												
5	Aflevering	0 dage	fr 18-02-22	fr 18-02-22	◆ 18-02																											
6	Nedtagning af stillads	10 dage	ma 21-02-22	fr 04-03-22																												

Projekt: Projekt1 Dato: fr 30-04-21	Opgave		Projektoversigt		Inaktiv milepæl	◆	Manuel oversigtsopløftning		Deadline	
	Opdeling		Eksterne opgaver		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Fremdrift	
	Milepæl	◆	Ekstern milepæl	◆	Manuel opgave		kun start	┌		
	Hovedopgave		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato	┐		